

## Der Kubus entsteht

Jetzt geht es mit dem Einbau des Kubus wirklich los. Das Gerüst aus Stahlstützen und -trägern wurde aufgebaut. Damit sind die Maße und Konturen zu erkennen, die der Kubus einmal haben und wie er in der Kirche stehen wird. Dabei wird alles ganz genau vermessen und ausgerichtet und auch ganz kleine Unebenheiten werden noch ausgeglichen, damit die weiteren Teile, vor allem auch die Glaselemente, nachher passen. In der nächsten Woche wird das Stahlgerippe dann schon mit Rigipsplatten verkleidet, so dass der Baukörper schon geschlossen und in seiner endgültigen Form in der Kirche stehen wird. Danach werden darauf die Panelplatten aufgebracht. Die Architekt\*innen waren in der letzten Woche auch da und es wurden verschiedene Farbproben angehalten und am Altar mit den dortigen Farben abgeglichen, damit der ganze Baukörper sich nachher gut einpasst. Eine für eine endgültige Entscheidung zu den Paneelen und der Farbgebung wird der Tischler noch ein weiteres Muster anfertigen.

